

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOLENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	INFRAESTRUTURA URBANA PEDRA BRANCA	PAVIMENTAÇÃO - RECAPE E GALERIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.082,43	% Período:	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.082,43	% Período:	100,00%											
2	GUÍAS E SARJETAS	8.596,17	% Período:			100,00%									
2.1	GUÍAS E SARJETAS	8.596,17	% Período:			100,00%									
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	18.319,41	% Período:			100,00%									
3.1	PAVIMENTAÇÃO	18.319,41	% Período:			100,00%									
4	RECAPE	391.397,85	% Período:	48,56%	34,90%	16,53%									
4.1	RECAPE	391.397,85	% Período:	48,56%	34,90%	16,53%									
5	GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (DRENAG)	8.323,08	% Período:			100,00%									
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	179,94	% Período:			100,00%									
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	293,71	% Período:			100,00%									
5.3	ESTRUTURAS DE CAPTAÇÃO E PASSAGEM	5.624,22	% Período:			100,00%									
5.4	IMPLANTAÇÃO DE TUBOS	1.312,35	% Período:			100,00%									
5.5	RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO	912,86	% Período:			100,00%									
6	CALÇADA EM BLOCO INTERTRAVADO/CO	42.203,09	% Período:				100,00%								
6.1	CALÇADAS	42.203,09	% Período:				100,00%								
7	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	12.013,43	% Período:		93,84%		6,16%								
7.1	SINALIZAÇÃO	12.013,43	% Período:		93,84%		6,16%								
8			% Período:												
9			% Período:												
10			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												



Grau de Sigillo
#PUBLICO

[illegible]

Local

Data

Responsável Técnico
Nome: WILLIAM JOSÉ REGIANI
CREA/CAU: 0400236348
ART/RRT: 28027230200844021