

Grau de Sigilo	Grau de Sigilo
#00	#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

Nº do CT 1027508-56/2015	Proponente/Tomador Pref. do Município de Pedranópolis/SP	Município/UF PEDRANÓPOLIS/SP	Empreendimento (nome/apelido) Construção de Portal (Reprogramação)
Programa/Modalidade/Ação Turismo no Brasil	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data) Mês cronog Mês cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1-EXECUTADO		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.138,98	0,23%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRAESTRUTURA - CANTEIROS	2.351,93	0,47%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPERESTRUTURA - CANTEIROS	401,40	0,08%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	ELEVAÇÃO - CANTEIROS	3.439,45	0,69%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	REVESTIMENTO - CANTEIROS	1.353,82	0,27%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	PINTURA- CANTEIROS	509,23	0,10%	25,33	25,33		25,33	74,67	100,00		100,00		100,00
7	PISOS - PRAÇA	241.832,03	48,20%	68,10	68,10	31,90	100,00		100,00		100,00		100,00
8	CONSTRUÇÃO - ENTORNO DE ÁRVORE	2.692,89	0,54%	95,70	95,70		95,70	4,30	100,00		100,00		100,00
9	EXECUÇÃO DE GUIAS	9.012,75	1,80%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
10	ILUMINAÇÃO	106.705,51	21,27%	12,82	12,82		12,82	40,00	52,82	47,18	100,00		100,00
11	INFRAESTRUTURA - QUIOSQUE	5.789,11	1,15%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
12	SUPERESTRUTURA/ALVENARIA- QUIOSQUE	9.418,12	1,88%	71,83	71,83		71,83	28,17	100,00		100,00		100,00
13	PISOS- QUIOSQUE	1.883,98	0,38%	95,27	95,27		95,27		95,27	4,73	100,00		100,00
14	REVESTIMENTO- QUIOSQUE	7.960,80	1,59%	60,23	60,23		60,23	39,77	100,00		100,00		100,00
15	PINTURA- QUIOSQUE	4.051,31	0,81%	43,77	43,77		43,77		43,77	56,23	100,00		100,00
16	ESQUADRIAS- QUIOSQUE	4.468,70	0,89%	-	-		-	100,00	100,00		-		100,00
17	COBERTURA- QUIOSQUE	5.716,60	1,14%	-	-		-	100,00	100,00		-		100,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- QUIOSQUE	2.359,60	0,47%	24,03	24,03		24,03		24,03	75,97	100,00		124,03
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- QUIOSQUE	6.555,46	1,31%	48,12	48,12		48,12		48,12	51,88	100,00		148,12
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES- QUIOSQUE	5.094,06	1,02%	-	-		-		-	100,00	100,00		100,00
21	IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS	72.724,69	14,50%		-		-		-	100,00	100,00		100,00
22	REVESTIMENTO NA PARTE SUPERIOR DOS CONT	6.238,44	1,24%		-		-	100,00	100,00		-		100,00
		-	0,00%		-		-		-		-		-
		-	0,00%		-		-		-		-		-
	Total (%):			44,53	44,53	15,38	59,91	13,04	72,95	27,05	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	501.698,85	100,00%	223.410,23	223.410,23	77.144,42	300.554,65	65.421,07	365.975,72	135.723,13	501.698,85	-	501.698,85

PEDRANÓPOLIS -10/2019

Local/Data

MARCOS ADRIANO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

WILLIAM JOSÉ REGIANI
ENG. CIVIL-CREA 0400236348