

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: **Obra do Calçamento Municipal de Pedranópolis**  
 PROP. **Prefeitura Municipal de Pedranópolis**  
 LOCAL: **RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, PEDRANÓPOLIS**  
**CPOS - BOLETIM 187**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO - 120 DIAS				TOTAL
		1° 30 DIAS	2° 30 DIAS	3° 30 DIAS	4° 30 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				R\$ 22.553,30 100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES E RETIRADAS	100,00%				R\$ 33.621,02 100,00%
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES	50,00%	50,00%			R\$ 32.819,94 100,00%
4	PISOS		50,00%	50,00%		R\$ 117.597,04 100,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			20,00%	80,00%	R\$ 72.613,37 100,00%
6	PINTURA/REVESTIMENTO				100,00%	R\$ 25.582,30 100,00%
7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				100,00%	R\$ 1.791,96 100,00%
TOTAL		R\$ 72.584,28	R\$ 75.208,49	R\$ 73.321,19	R\$ 58.090,69	R\$ 306.578,92
TOTAL EM %		<b>23,68%</b>	<b>24,53%</b>	<b>23,92%</b>	<b>18,95%</b>	<b>100,00%</b>

Pedranópolis, 19 de novembro de 2022

LUIS ANTONIO DE SOUZA LAVESO  
 Eng. Civil - CREA: 5069990740

MARCOS ADRIANO DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Pedranópolis